ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

266

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+040

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Среда ДАТУМ: 26.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Камион, Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 13 C°

у 12⁰⁰ час 20 C°

у 17⁰⁰ час 19 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање паре бране Сикабит на претходно припремљену подлогу на крову куће А
- Постављање стиропора на крову куће А
- Постављање ПВЦ фолије и арматурне мреже на крову куће А
- Демонтажа и рушење WC-а на I спрату куће А (Ал.14 и Ал.15)
- Монтажа Ал. потконструкције спуштеног плафона у ходнику куће А
- Малтерисање фасаде атријума куће А

ПРИМЕДБЕ

— Који је разлог да се не раде каменорезачки радови у смислу заштите камена и завршетак позиција које су изведене делимично, нпр. постављање камена па затим заштита у оквиру исте позиције

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Сладојевић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

267

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКС - СССС
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: четвртак ДАТУМ: 27.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телескопдер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7:00 час 10 C°
у 12:00 час 17 C°
у 17:00 час 20 C°

Време:
(сунчано, облачно, киша): —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање плоче бране Сикабит на претходно припремљену подлогу на крову крила А
- Постављање стиропора на крову крила А
- Постављање ПВЦ фолије и арматурне мреже на крову крила А
- Демонтажа ал. преграда у просторији А2.20, крило А
- Демонтажа ал. двокрилних врата у ходницима на II спрату крила А
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у ходнику крила А
- Малтерисање фасаде у атријуму крила А
- Монтажа потконструкције спуштеног плафона у просторији А0.19

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Слијепчевић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 8194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

268

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 28.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендлер
II	/	/	/	/	/	пумпа за бетон
III	/	/	/	/	/	миксер за бетон

Температура

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 12 C°

у 17⁰⁰ час 17 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бетонирање слоја за пад на крову крила А
- Зидање зидова "Утонг" блоковима, d=12cm, на трећем спрату крила А, просторије А2.18, А2.18а, А2.19, А2.22 и А2.23
- Затварање постојећих отвора у зидовима између просторија А2.23 и А2.24, крило А
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у ходнику крила А
- Малтерисање фасаде атријума крила А
- Монтажа гипскартонских плоча у просторији А0.19, крило А

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС - СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

269

ДАН субота ДАТУМ 29.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телехендер
II	/	/	/	/	/	~~Пумпа за бетон~~
III	/	/	/	/	/	Миксер за бетон

Температура

у 7⁰⁰ час 10 C°

у 12⁰⁰ час 12 C°

у 17⁰⁰ час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ———

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бетонирање слоја за пад на крову крила А
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у ходнику крила А
- Малтерисање фасаде атријума крила А
- Монтажа гипскартонских плоча на ал. потконструкцију у просторији А0.19, крило А
- Полирање мермерних плоча (бели венчац) на западној фасади крила А
- Репарација челичног поклопца отвора крова на крилу Б
- Демонтажа ал. прозора на северној фасади од осе Ч' до осе В'

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гаврилoвић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

270

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Недеља ДАТУМ: 30.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Пумпа за бетон
II	/	/	/	/	/	Миксер за бетон
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 9 C°
у 12⁰⁰ час 14 C°
у 17⁰⁰ час 13 C°

Време
——— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бетонирање слоја за пад на крову крила А
- Обрада атике и дилатације крова на крилу Б као припрема за постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил 77-20"
- Репарација челичних поклопаца отвора на крову крила Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

271

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: понедељак ДАТУМ: 31.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

	од	до	укупно часова	Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10		3	12	3	3	21	телехендер
II смена	/	/	/		/	/	/	/	/	
III смена	/	/	/		/	/	/	/	/	

Температура:

у 7⁰⁰ час 11 C°

у 12⁰⁰ час 13 C°

у 17⁰⁰ час 12 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — ; (брзина ветра) ; (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Обрада атике и дилатација крова крила Б
- Чишћење и обрада површине слоја за пад (око продора и сливника) као припрема за постављање геотекстила и хидроизолационе мембране Сарнафил ТС-77-20 на крову крила Б
- Уградња Ал. унутрашњих врата у просторији А1.8 и у просторијама у којима нису пројектом предвиђена А1.7 и А1.9, крило А
- Монтажа потконструкције преградних зидова у просторијама А2.19 и А2.20, крило А
- Демонтажа спуштеног плафона у просторији А2.25, крило А
- Монтажа нове алуминатије на северној фасади, између оса 4' и 8'
- Глетовање зидова у просторији А0.19, крило А
- Малтерисање фасаде атријума крила А

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

272

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Уторак ДАТУМ: 01.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 9 C°
у 12⁰⁰ час 12 C°
у 17⁰⁰ час 17 C°

Време
(сунчано, облачно, киша): —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сиркафил TC 77-20" на крову крила Б
- Демонтажа старе алуминијарије на I спрату крила А на западној фасади између оса B-E и монтажа нове алуминијарије
- Глетовање зидова и плафона у просторији A0.19
- Малтерисање фасаде атријума крила А

ПРИМЕДБЕ

-Извођачи имају услов да се подконструкција поставља после пробасна инсталација из разлога што је тешко сместити каблове у препуњеном простору подконструкције. Тек после пробасна у односу на инсталације прилагодити се са подконструкцијом.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

273

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+060

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 02.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 11 C°

у 17⁰⁰ час 12 C°

Време: облачно (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил TG 66-20" на крову крила Б
- Малтерисање фасаде атријума крила А
- Зидање "Итонг" зидова d=12 cm у просторијама А0.13, А0.14 и А0.15
- Демонтажа спуштеног плафона у просторији А0.26 (улаз у крило А)
- Ископ земље до потребне коте у просторијама А0.16 и А0.16а
- Монтажа солбанака и шпалетни од мермерних плоча (бели венчац) на северној фасади, од осе 4' до 8
- Демонтажа спуштеног плафона у просторији А2.5, крило А
- Монтажа алуминијумске потконструкције преградних зидова у WC-има на другом спрату крила А
- Монтажа гипс-картонских зидова на Al. потконструкцију у просторијама А2.32, А2.33 и А2.34

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

274

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRK-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 03.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	Телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:

у 7⁰⁰ час 8 C°

у 12⁰⁰ час 15 C°

у 17⁰⁰ час 10 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Санафил TC77-20" на крову куле Б
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума куле А
- Малтерисање зидова у просторијама А0.13 - А0.15
- Ископ земљаног материјала до потребне коте у просторијама А0.16 и А0.16а
- Демонтажа спуштеног плафона на улазу у кулу А, просторија А0.26 и у просторији А2.5, кула А
- Лепљење солбанака и шпалетни од мермерних плоча (бели венчац) на северној фасади (осе 4 до 8) и на западној фасади
- Зидање преградног зида од гас бетона "Ytong" d=12 cm у просторијама А0.21 и А0.22, кула А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

275

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 04.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:

у 7= час 5 C°

у 12= час 16 C°

у 17= час 15 C°

Време:

— — — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил TC-77-20" на крову крила Б
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Ископ до потребне коте у просторијама А0.16 и А0.16а
- Демонтажа спуштеног плафона на улазу у крило А, просторија А0.26
- Лепљење сокбанака и шпалетни од мермерних плоча (бели венчац) на северној фасади (од осе 4 до 8)
- Монтажа дуплог пода у просторији А0.19, крило А
- Радови демонтаже и рушења у просторијама крила Д (Д1.1 до Д1.10)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 300 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

276

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС - СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: субота ДАТУМ: 05.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	2	2	19	Телескопац
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 10 C°

у 12⁰⁰ час 10 C°

у 17⁰⁰ час 11 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа спуштеног плафона у просторији А2.21, ку-на А
- Демонтажа дрвене преграде између просторија А2.20 и А2.21
- Ископ до потребне коте у просторијама А0.16 и А0.16а
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

277

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН недеља ДАТУМ 06.11.2022.

РАДНО ЗРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	7	2	1	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^00 час 10 C°

у 12^00 час 11 C°

у 17^00 час 12 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне коте у просторијама А0.9 и А0.20, крило А
- Постављање слоја хидроизолације на претходно припремљену подлогу од набијеног бетона d=10cm у просторији А0.19а
- Насипање тампон слоја шљунка у просторијама А0.20 и А0.20а
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

← За позицију доставити МАР за хидроизолацију

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Марина З.]

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

278

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРК-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: понедељак ДАТУМ: 07.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 11 C°; у 12⁰⁰ час 12 C°; у 17⁰⁰ час 12 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — ; (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил TG 77-20" на крову крила Б
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Ископ до потребне коте у просторијама А0.9 и А0.20, крило А
- Радови демонтаже и рушења у просторијама Д1.1-Д1.10, крило Д
- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчац) на западној фасади
- Монтажа Ал. потконструкције спуштеног плафона у просторији А2.21
- Припрема зидова у просторији А0.22 за наношење слоја лепка и мрежице
- Монтажа арматурне мреже Q131 у просторији А0.19а, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Слијепчевић Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гаврииловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

279

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC- CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 08.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
	3	12	3	3	21	телескопер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 8 C°; у 12⁰⁰ час 14 C°; у 17⁰⁰ час 11 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) —— ; (брзина ветра) ; (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС 77-20" спољне стране зида на крову крила Б
- Наношење заштит слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Ископ до потребне коте у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Демонтажа старих мермерних плоча (бели везачац) на западној фасади
- Зидање зида "Ytong" блоковима d=12cm у просторијама А0.21 и А0.22
- Монтажа гипс-картонских плоча у просторијама А2.32 - А2.34
- Бојење зидова полудисперзијом бојом у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9
- Демонтажа спуштеног плафона на улазу у крило А, просторија А0.26
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Позвати надзор ЗЗЗ Завода за заштиту споменика културе НС да дају једном поглед изгледу вештачког камена у атријуму крила А

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

280

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 09.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура
У 7⁰⁰ час 4 C°
У 12⁰⁰ час 9 C°
У 17⁰⁰ час 11 C°

Време
— (сунчано, облачно, киша)
— (брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Облагање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сикаплан ТС 77-20" на спољну страну зида на крову крила Б
- Наношење завршног слоја декоративног камена на фасади атријума крила А
- Ископ до потребне коте у просторији А0.11
- Наношење слоја лепка и мрежице у просторији А0.22
- Бандажирање зидова у просторијама А2.32, А2.33 и А2.34
- Отварање новог отвора у зиду d=28cm између просторија А0.11 и А0.14
- Демонтажа металних плоча (типа ренџичс) на западној фасади
- Обрада отвора и израда вертикалних серклажа код пп врата на другом спрату крила А
- Демонтажа спуштеног плафона сокера на улазу у крило А

ПРИМЕДБЕ

На делу фасаде ка Анексу постоје уски прозорски отвори на фасади, ови отвори се са унутрашње стране виде у купатилу. Нека извођач фино малтером обради исте и обоји бојом за бетон сиве боје или другом отпорном бојом на атмосферилије.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

281

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: четвртак ДАТУМ: 10.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 6 C°; у 12⁰⁰ час 13 C°; у 17⁰⁰ час 12 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра) — (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сикаплан ТС 77-20" на спољном зиду на крову Б крила и на крову крила А
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Ископ до потребне коте у просторији А0.11
- Бетонирање АБ плоче d=20cm у просторији А0.15а и А0.20
- Монтажа мермерних плоча (бели венчац) на западној фасади
- Лепљење шпалетни и солбанака од мермерних плоча (бели венчац) на западној фасади око алуминарије првог спрата, крило А
- Обрада отвора на другом спрату крила А
- Малтерисање зида према ходнику, просторије А2.16, А2.17 и А2.22
- Демонтажа спуштеног плафона еркера на улазу у крило А
- Обрада бочних зидова на границе крила А и Б, код тестераст крова

ПРИМЕДБЕ

← Потребно техничко решење осветљења — не постоји ништа у пројекту ПЗИ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIKUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

282

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+026

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 11.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:

у 7⁰⁰ час 6 C°

у 12⁰⁰ час 12 C°

у 17⁰⁰ час 12 C°

Време:

— (сунчано, облачно, киша)

— (брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сикаплан ТС 77-20" на крову крила А
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Насипање и збијање тампон слоја шљунка у просторијама А0.9, А0.11, А0.16
- Демонтажа оштећеног плафона еркера на улазу у крило А
- Монтажа мермерних плоча (бели Дензиц) на западној фасади
- Лепљење шалетни и солбанака од мермерних плоча (бели Дензиц) на западној фасади око комуникације I спрата, крило А
- Обрада отвора на II спрату крила А
- Малтерисање зида према ходнику, просторије А2.16, А2.17 и А2.22
- Обрада бочних зидова на граници крила А и Б код тестерастог крова
- Монтажа скеле на јужној фасади, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

283

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Субота ДАТУМ: 12.11.2022.

РАДНО ЗРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
	3	12	2	2	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 7 C°

У 12⁰⁰ час 15 C°

У 17⁰⁰ час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Монтажа мермерних плоча на западној фасади
- Лепљење шпалетни и солбанака од мермерних плоча (бели венчац) на западној фасади око алуминарије I спрата, крило А
- Малтерисање зида према ходнику, просторије А2.16 А2.17 и А2.22
- Демонтажа спуштеног плафона еркера на улазу у крило А
- Монтажа скеле на јужној фасади, крило А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Зорана В. ... Инжењерска комора Србије

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

284

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+060

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 13.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	7	2	1	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 3 С°

У 12 час 14 С°

У 17 час 14 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа скеле на јужно фасади
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, виш. инж. арх, 300 4194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

285

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 14.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:

Смена	Број радника					Механизација	
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	3	12	3	3	21	телехендлер	
II смена од / до / укупно / часова	/	/	/	/	/		
III смена од / до / укупно / часова	/	/	/	/	/		

Температура

У 7⁰⁰ час 2 C°

У 12⁰⁰ час 14 C°

У 17⁰⁰ час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење задњег слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Монтажа мермерних плоча на западној фасади, крило А
- Лепљење шпалетни и солбанка од мермерних плоча (бели венчац) на западној фасади око алуминијарије на I спрату, крило А
- Малтерисање зида према ходнику, просторије А2.16, А2.17 и А2.2
- Демонтажа спуштеног плафона екера на улазу у крило А
- Монтажа скеле на јужној фасади
- Демонтажа претходног зида изграђеног од алуете пот конструкције и плоча цевице, крило А
- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил TG 77-20" на крову крила А
- Бетонирање АБ плоче у просторијама А0.9, А0.10, А0.11 и А0.12
- Монтажа арматуре АБ плоче у просторијама А0.3, А0.4, А0.6, А0.7 и А0.8

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Спасојевић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марија З. Гавриловић, 400 1940 04]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

286

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Уторак ДАТУМ: 15.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телехендлер, багер, камион
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 6 C°

у 12= час 10 C°

у 17= час 9 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сикаплан TC 77-20" на крову крила А
- Монтажа мермерних плоча на западној фасади крила А
- Перфорирање зида према ходнику, просторије А2.16, А2.17 и А2.2
- Демонтажа спуштеног плафона еркера на улазу у крило А
- Монтажа скеле на јужној фасади крила А
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Монтажа зидних керамичких плочица у просторијама А2.33 и А2.33а
- Монтажа ал. потконструкције и гипс-картонских плоча између просторија А2.30 и А2.31
- Бетонирање АБ плоче у просторијама А0.3, А0.4, А0.5, А0.6, А0.7 и А0.8
- Монтажа скеле у просторији А2.25, крило А
- Монтажа спуштеног плафона у просторији А0.14, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 16.11.2022.

287

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телехендер
II	/	/	/	/	/	Катер, Камион
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 8 C°
у 12⁰⁰ час 17 C°
у 17⁰⁰ час 13 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) —
(брзина ветра) —
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Санифол ТС 77-20" на кров крила А
- Прање северне фасаде станичне зграде
- Демонтажа спуштеног плафона еркера на улазу у крило А
- Демонтажа старих мермерних плоча на јужној фасади, крило А
- Наношење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Монтажа зидних кер. плочица у просторијама А2.33 и А2.33а
- Демонтажа старих дрвених врата у просторијама на другом спрату, крило А
- Монтажа скеле у просторији А2.25, крило А
- Демонтажа старе алуминарије између просторија А2.1 и А2.2
- Монтажа спуштеног плафона у просторији А0.14

ПРИМЕДБЕ

*На северној фасади, у доњем делу код еркера, појавиле су се жуте мрље на камену. Потребно је мишљење консултанта за камен везано за ову појаву.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

288

ДАН четвртак ДАТУМ 17.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	телехендлер
	/	/	/	/	/	багер
	/	/	/	/	/	камион

Температура

У 7 час 5 C°

У 12 час 9 C°

У 17 час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил TG-77-20" на крову крила А
- Наношење заштитног премаза прек. метланих плоча на северној фасади
- Демонтажа спуштеног плафона ерхера на улазу у крило А
- Демонтажа старих метланих плоча на јужној фасади
- Наношење заштитног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Монтажа спуштеног плафона на ал. потконструкцију, просторија А0.26
- Монтажа зидних керамичких плочица у просторијама А2.32 и А2.34
- Проширивање отвора за уградњу нових ал. врата у просторијама А2.7, А2.9, А2.10, А2.11, А2.19, А2.20, А2.28, А2.25, А2.30, А2.31, А2.36, А2.35, А2.37 и А2.38
- Монтажа нове алуминијумске између просторија А2.1 и А2.2
- Зидање зида d=25cm између просторија Д 0.1 и Д 0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

289

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРК – СССС
ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 18.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7= до 17= укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	Багер Камион
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7= час 8 C°
у 12= час 11 C°
у 17= час 10 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) ——
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање хидроизолације у просторијама А0.9, А0.10, А0.11 и А0.12
- Демонтажа старих мермерних плоча на јужној фасади
- Монтажа спуштеног плафона на ал. потконструкцију, просторија А0.26
- Монтажа зидних кер. плочица у просторијама А2.32 и А2.34
- Постављање тврдо пресоване камене вуне као испуна гипс-картонских зидова у просторијама А2.7, А2.8, А2.9, А2.31, А2.16, А2.17, А2.19 и А2.20
- Бандажирање гипс-картонских зидова на II спрату крила А
- Реперкуција сољбанка на II спрату крила А
- Зидање зида d=25cm између просторија Д0.1 и Д0.12а

ПРИМЕДБЕ

* Пре завршетка гипсмалтерских монолитних плафона извођач да организује посматрање плафона са пројектом спуштених плафона и упознавањем са противпожарношћу

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 300 5194 04]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

290

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 19.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	телехендер багер камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 6 C°

у 12 час 9 C°

у 17 час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

— (брзина ветра)

— (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање геотекстила и хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС77-20" на кров крила А
- Монтажа спуштеног плафона на ал. потконструкцију, просторија А0.26
- Монтажа зидних кер. плочица у просторијама А2.32 и А2.34
- Наношење завршног премаза преко испуњених плоча на северној фасади
- Извршење завршног слоја вештачког камена на фасади атријума крила А
- Репарација унутрашњих камених солбанака на II спрату крила А
- Припрема за глетовање у просторијама А2.7, А2.8, А2.9, А2.10, А2.11, А2.19, А2.20 и А0.14
- Наношење лепка и мрежице преко старог "шпанског зида", просторија А2.36

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маринковић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. ... овл. инж. арх., 300 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

291

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Недеља ДАТУМ: 20.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	7	2	1	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 5 C°; у 12⁰⁰ час 5 C°; у 15⁰⁰ час 7 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — ; (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих мермерних плоча на јужној фасади
- Монтажа оплате и арматуре хоризонталног серклажа зида између просторија Д 0.1 и Д 0.12а
- Бетонирање хоризонталног серклажа зида између просторија Д 0.1 и Д 0.12а
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ФАСАДЕ НА ЈУЖНОМ ДЕЛУ ПОВЕСТИ РАЧУНА О ПРВОМ РЕДУ КАО И О ШАРАМА КАМЕНА. ВРШЕ КОНСУЛТАЦИЈА СА ПРЕДСТАВНИКОМ КОНЗЕРВАТОРСКОГ НАДЗОРА И НАБАВЦИ ЗА КАМЕН

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Спасојевић-Марјановић, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

292

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 21.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
	3	12	3	3	21	телехендлер
	/	/	/	/	/	багер
	/	/	/	/	/	камион

Температура

У 7 час 4 C°

У 12 час 7 C°

У 17 час 7 C°

Време

——— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Зидање зидова дебљине d=25cm између простор-ија Д0.1 и Д0.12, крило Д
- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Репарација унутрашњих камених степеништа на II спрату крила А
- Зидање унутрашњих зидова d=12cm "Ytong" блоковима у просторијама А0.6, А0.7, А0.8, А0.3
- Глетовање зидова у просторијама А2.10, А2.11, А2.19 и А2.20

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Марина З. Гавриловић]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

293

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 22.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телехендер Багер Камион
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 C°

У 12= час 7 C°

У 17= час 8 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење завршног слоја девитачког камена са обрадом шпалетни око отвора, крило А, атријум
- Реперација камених унутрашњих клупица уз алуминијум на II спрату крила А
- Зидање унутрашњих зидова од "YTONG" блокова d=12cm у просторијама А0.3 до А0.8
- Глетовање зидова у просторијама А2.22, А2.23, А2.24 и А2.36
- Постављање геотекстила и завршне хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС 77-20" на крову крила А
- Монтажа арматурне мреже Q131 у просторијама А0.16, А0.20 и А0.20а
- Лепљење гипсаних табли у просторијама А0.11, А0.12 и А0.13, А2.16 до А2.21
- Монтажа гипсаних табли на ал. потконструкцију на плафону у просторији А2.21
- Монтажа скеле на улазној фасади, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

294

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Среда ДАТУМ 23.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[00]	до 17[00]	укупно 10	часова
II смена од /	до /	укупно /	часова
III смена од /	до /	укупно /	часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	Телехендлер, Багер, камион
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7[00] час 3 C°

у 12[00] час 7 C°

у 17[00] час 5 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

— (брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора, атријум крила А
- Репарација унутрашњих камених клупица за алуминијум на II спрату крила А
- Зидање унутрашњих зидова од "Ytong" блокова d=12cm у просторијама А0.3 до А0.8
- Глетовање зидова у просторијама А2.5, А2.7, А2.9, А2.35, А2.37 и А2.38
- Постављање геотекстила и ХИ мембране "Сарнафил TG-77-20" на крову крила А
- Бетонирање АБ плоче у просторијама А0.16, А0.20 и А0.20а
- Монтажа гипсаних плоча на ал. потконструкцију у просторијама А2.16 и А2.17
- Демонтажа спуштеног плафона у просторији А2.25

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Станковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

295

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН четвртак ДАТУМ 24.11.2022.

РАДНО ЗРЕМЕ.

I смена од 7=	до 17=	укупно 10	часова
II смена од /	до /	укупно /	часова
III смена од /	до /	укупно /	часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	Багер Камион
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 5 C°

у 12= час 9 C°

у 17= час 7 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Зидање унутрашњих зидова од "Ytong" блокова d=12 cm у просторијама А0.3 до А0.8
- Монтажа унутрашњих Ал. врата у просторијама А2.7, А2.8, А2.9, А2.10, А2.11, А2.19 и А2.20
- Постављање геотекстила и завршне хидроиз. мембране "Сикаплан ТС 77-20" на крову крила А
- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде
- Глетовање зидова у просторијама А2.21, А2.28, А2.29, А2.30 и А2.31
- Лепљење подних кер. плочица 45x45 cm у просторији А2.8
- Монтажа ПВЦ солбанка на II спрату крила А
- Монтажа гранитних поклопних плоча "Буковик" на северној фасади крила А
- Наношење хидроизолационог премаза у просторијама А2.32 до А2.34

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

296

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 25.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	Телехендер, кипер камион
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 3 C°

у 12⁰⁰ час 9 C°

у 17⁰⁰ час 6 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Зидање унутрашњих зидова од "Ytong" блокова у просторијама А0.3 до А0.8
- Монтажа унутрашњих ал. врата у просторијама А2.7, А2.8, А2.21 до А2.24 и А2.35 до А2.38
- Постављање геотекстила и завршне хидроиз. мембране "Сикафил ТС 77-20" на крову крила А
- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде, крило А
- Глетовање зидова у просторијама А2.2 и А2.3
- Лепљење подних кер. плочица 45x45cm у просторији А2.5
- Монтажа ПВЦ солбанака на II спрату крила А
- Монтажа гранитних покопних плоча "Буковик" на северно и западно фасади

ПРИМЕДБЕ

*Завршна обрада вештачког камена не изгледа задовољавајуће. Проверити са представником завода за заштиту споменика културе Нови Сад

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ... Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04, одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

297

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: субота ДАТУМ: 26.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телехендлер, багер, камион
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час -1 C°

у 12 час 3 C°

у 17 час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Зидање унутрашњих зидова од "Ytong" блокова d=12cm у просторијама А0.3 до А0.8
- Монтажа унутрашњих алум. врата у просторијама А2.16, А2.17, А2.28 до А2.34
- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде, крило А
- Глетовање зидова у просторијама А2.16 и А2.17
- Монтажа ПВЦ солбанака на II спрату крила А
- Монтажа гранитних поклопних плоча "Буковик" на западној фасади, крило А
- Унос и монтажа намештаја у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

298

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Недеља ДАТУМ: 27. 11. 2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	7	2	1	13	Телехендлер, Багер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 5 C°

у 12 час 6 C°

у 17 час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

— (брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Планирање површине платоа перона I испред зграде А
- Глетовање зидова у просторијама А2.2 и А2.3
- Лепљење зидних кер. плочица у просторијама А2.16 и А2.17
- Израда хидроизолације пода у просторији А0.16а
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 400 819404 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

299

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 28.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	12	3	3	21	телехендлер, багер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 0 C°
у 12⁰⁰ час 4 C°
у 17⁰⁰ час 4 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Зидање унутрашњих зидова од "Ytong" блокова d=12cm у просторијама A0.3 до A0.8
- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила A
- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде, крило A
- Глетовање зидова у просторијама A2.3 и A2.26
- Израда хидроизолације пода у просторији A0.16
- Лепљење зидних кер. плочица у просторијама A2.16 и A2.17
- Лепљење подних кер. плочица у просторији A0.22

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорана В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Ивана З. ...овић, дипл. инж. арх.]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

300

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Уторак ДАТУМ 29.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телескендер багер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час -1 C°

у 12= час 6 C°

у 17= час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

— (брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде, крило А
- Лепљење подних кер. плочица у просторији А0.22
- Обрада зидова гипсаним плочама у просторијама А0.9 до А0.12
- Постављање стиродура d=3cm као припрема за израду цементне кошуљице у просторијама А0.10, А0.11, А0.12, А0.16 и А0.16а
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.26
- Кречење (прва рука) просторија А2.10, А2.11, А2.19 и А2.20
- Израда хидроизолације пода у просторијама А2.16 и А2.17
- Лепљење подних кер. плочица 45x45cm у просторијама А2.32 и А2.33 и А2.34

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

301

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 30.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	телехендлер [illegible]
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 3 C°

у 12⁰⁰ час 6 C°

у 17⁰⁰ час 5 C°

Време

— — — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде, крило А
- Брушење старих мермерних плоча на јужној фасади
- Израде хидроизолације пода у просторијама А2.16 и А2.17
- Лепљење подних кер. плочица 45x45 cm у просторијама А2.32 до А2.34
- Обрада зидова гипсаним плочама у просторијама А0.9, А.0.9а и А0.9б
- Зидање зидова од сипорекс блокова d=12 cm ("YTONG") у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Постављање изолације пода од стиродур плоча d=3 cm у просторијама А0.10, А0.11, А0.12, А0.16 и А0.16а
- Монтажа Ал. потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.26
- Кречење (прва рука) просторија А2.22 до А2.24 и А2.36

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

302

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: четвртак ДАТУМ: 01.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 C°

У 12= час 6 C°

У 17= час 5 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде, крило А
- Брушење старих мермерних плоча на јужној фасади, крило А
- Лепљење подних кер. плочица 45x45cm у просторијама А2.32 до А2.34
- Монтажа потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.32 до А2.34
- Бандажирање гипсаних зидова у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Постављање слоја стиродура d=3cm пре израде цем. кошуљице у просторијама А0.3 до А0.9, А0.20 и А0.20а
- Монтажа Ал. потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.26
- Кречење (прва рука) просторија А2.8, А2.7, А2.9, А2.37 до А2.39

ПРИМЕДБЕ

* Решити по просторијама где су спојеви сребрна и парапета на спрату — исправити

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Стакановић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, ... Вукадиновић, дипл. инж. арх.]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

303

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 02.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	3	3	21	Телекендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7= час 4 C°
у 12= час 5 C°
у 17= час 5 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) — — —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа мермерних плоча са јужне фасаде крила А
- Лепљење подних кер. плочица 45x45cm у просторијама А2.16 и А2.17
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.32 до А2.34, А2.2 и А2.26
- Бандажирање гипсаних зидова у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Кречење (прва рука) просторија А2.21 и А2.28 до А2.31
- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Монтажа гранитних поклопних плоча "Буковик" на кров у крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

304

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Субота ДАТУМ: 03.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

	од	до	укупно часова
I смена	7=	17=	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	12	2	2	19	Телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 1 C°
у 12= час 5 C°
у 17= час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа мермерних плоча западне фасаде крила А
- Лепљење подних кер. плочица 45х45 цм у просторијама А2.16 и А2.17
- Израда цем. кошуљице у просторијама А0.3 до А0.7, А0.9 до А0.12 и А0.16а
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.26
- Кречење (прва рука) просторија А2.2 и А2.3
- Монтажа гранитних поклопних плоча "Буковик" на крову крила А
- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

305

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: недеља ДАТУМ: 04.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 8⁼⁼ до 18⁼⁼ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	7	2	1	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7⁼⁼ час 4 C°
у 12⁼⁼ час 7 C°
у 17⁼⁼ час 5 C°

Време:
(сунчано, облачно, киша)
— (брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.16 и А2.17, А2.2 и А2.26
- Кречење (прва рука) просторија А2.2 и А2.26
- Наношење завршног слоја вештачког камена са обрадом шпалетни око отвора у атријуму крила А
- Постављање слоја стиродура d=12cm, пре израде цем. кошуљице у просторијама А1.16 и А1.17
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх.]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка